

CORREGIMIENTO	CONTRATO	PROYECTO	GESTION	UNIDAD GESTORA	INSPECTOR	EMPRESA	NUMERO DE LICITACIÓN	AVANCE DE OBRA	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN	FECHA DE TERMINACION	MONTO	ADENDA	OBSERVACIONES	ESTATUS
24 DE DICIEMBRE	024-2018	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE	DESCENTRALIZACIÓN	Sub-direccion de Deportes	ARQ. ELLYKA MOSLEY	INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. (INCO)	2018-5-76-0-08-AV-011345	90.00%	4 de octubre de 2018	180	1 de abril de 2019	B/. 242,814.97		En espera de adenda de cambio y extensión de tiempo.	EN EJECUCIÓN
ANCON	047-2017	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ.	ALCALDIA	Direccion Servicio a la Comunidad	ARQ. ALFREDO GRAELL	CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC	2017-5-76-0-08-LV-010778	98.00%	15 de diciembre de 2017	540	7 de junio de 2019	B/. 5,446,621.00	Nueva solicitud de extension de tiempo y orden de cambio por parte de la unidad gestora.	1. Orden de cambio en trámite (costo y tiempo adicional). 2. Empresa ejecuta cerca perimetral de orden de cambio, a la espera de su refrendo. 3. Empresa solicitará extensión de tiempo y a petición de la unidad gestora incluir nuevas actividades.	EN EJECUCIÓN
ANCON	008-2018	CONSTRUCCIÓN	DESCENTRALIZACIÓN	Sub-direccion de Deportes	ARQ. ALFREDO GRAELL	AUDITORÍA TÉCNICA, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011296	98.00%	18 de marzo de 2019	90	15 de junio de 2019	B/. 148,257.36		Se envió subsanaciones a contrataciones publicas para el debido refrendo de orden de cambio.	EN EJECUCIÓN
ANCON	011-2019	PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCÓN	DESCENTRALIZACIÓN	Junta Comunal de Ancon	ARQ. IVAN OTERO	GRUPO INDEX, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-012023	99.00%	20 de mayo de 2018	150	16 de octubre de 2018	B/. 197,895.65		Proyecto ejecutado en su totalidad. Pendiente de orden de cambio por cambios realizados por la junta comunal sin consentimiento de nuestro departamento.	EN EJECUCIÓN
BELLA VISTA	066-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA.	ALCALDIA	Planificacion Urbana	ARQ. HUGO GONZALEZ	Constructora MECO	2016-5-76-0-08-LV-009236	91.60%	10 de abril de 2017	730	9 de abril de 2019	B/. 37,220,846.40	Adenda 1 refrendada,	1. El proyecto presenta un avance del 91.60% a la cuenta N°24 (del 10 de abril al 30 de septiembre de 2019). Frentes de Trabajo: Calle 47 Este (Av. 5a B. Sur) parte del contrato original (remates de pavimentación, bordillos y adoquinado de aceras) y Ave. Balboa Adenda de Costo N°1 (trabajos de infraestructura sanitaria y pluvial). 2. La Extensión de tiempo que prolonga el contrato original hasta el 24 de Diciembre de 2019, ya fue refrendada. Se entregaron al contratista aprobaciones de presupuestos varios. 2.Se encuentran en trámite en contrataciones la Orden de Cambio N°2 sin modificaciones al valor contractual y la Orden de Cambio N°3 de costo y tiempo, la misma incluye los trabajos de soterrado eléctrico por parte de Naturgy, costos indirectos del contratista y una extensión de tiempo al 9 de agosto de 2020. 3. Cuenta # 24 fue firmada y aprobada.	EN EJECUCIÓN
BELLA VISTA	074-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMÁ	ALCALDIA	Planificacion Urbana	ARQ. HUGO GONZALEZ	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C CONSTRUYE CONSTRUCTORA URBANA S.A. / CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA INTERNACIONAL S.A.	2016-5-76-0-08-LV-009249	71.31%	10 de abril de 2017	718	28 de marzo de 2019	B/. 31,179,360.25	Adenda 1 refrendada,	El proyecto presenta un avance del 71.31% a la cuenta N°22 (del 01 de julio al 30 de julio de 2019). Frentes de Trabajo: Bloque 1 (se mantienen los trabajos de la línea de agua potable e interconexión con la Ave. Manuel Espinoza Batista) Bloque 2 (trabajos de soterrado por parte de Naturgy, media tensión y acometidas) Bloque 3 (Trabajos de soterrado por parte de Naturgy, media tensión y acometidas) Bloque 8 (Se completaron los trabajos de tendido de media tensión por parte de Naturgy, entrega de informe al 100%). La Extensión de tiempo que prolonga el contrato original hasta el 27 de Marzo de 2020, ya fue refrendada. Se encuentra en trámite la Orden de Cambio N°3 sin modificaciones al valor contractual (Cambio de tubería de agua potable).	EN EJECUCIÓN

BETANIA	015-2017	DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN , ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA. (Presupuesto Participativo)	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ARQ. IVAN OTERO	CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA	2016-5-76-0-08-LV-010119	99.00%	22 de enero de 2017	110	11 de mayo de 2017	B/.	245,869.00	S/R	Adenda costo y tiempo a cero en contrataciones pendiente de aprobación.	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
BETANIA	023-2018	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE 15.00 X 25.00 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO EN EL INSTITUTO AMÉRICA	DESCENTRALIZACIÓN	Sub-dirección de Deportes	ARQ. ALFREDO GRAELL	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S. A.	2017-5-76-0-08-AV-011245	99.00%	6 de agosto de 2018	180	1 de febrero de 2019	B/.	176,831.00		Periodo de mantenimiento	EN EJECUCIÓN
CALIDONIA	031-2017	SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES	DESCENTRALIZACIÓN	Secretaría General	ARQ. ALFREDO GRAELL	HOMBRES DE BLANCO CORP S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010248	98.13%	29 de enero de 2018	360	23 de enero de 2019	B/.	898,530.93	adenda en tramite de incluir al contrato dos edificios.	Contratista no ha ejecutado lo pendiente en contrato correspondiente al 1.87%, al contratista se le dieron dos opciones ejecutar la actividad pero entraría en multa o desistir del monto pendiente pero involucra una orden de cambio en espera de decisión del contratista.	EN EJECUCIÓN
CALIDONIA	025-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN , ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL (Presupuesto Participativo)	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ARQ. JORGE CASTILLO	GRUPO OTI PANAMÁ, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-011322	12.00%	25 de febrero de 2019	270	21 de noviembre de 2019	B/.	444,414.40		En Proceso de construcción de obra.	EN EJECUCIÓN

CHILIBRE	054-2017	DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. (Presupuesto Participativo)	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ARQ. ELLYKA MOSLEY	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010840	55.00%	24 de septiembre de 2018	210	21 de abril de 2019	B/.	339,746.00	Solicitud de extensión de tiempo	Nueva solicitud de extensión de tiempo enviada a contrataciones el 12-11-2019 para su respectivo trámite.	EN EJECUCIÓN
CHILIBRE	073-2017	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL.	ALCALDIA	Planificación Urbana	ARQ. ALFREDO GRAELL	ADISA (Administración e inversiones del Istmo)	2017-5-76-0-08-LV-011039	100.00%	10 de septiembre de 2018	90	8 de diciembre de 2018	B/.	108,227.05	Adenda 1 refrendada	obra entregada según contrato y tiene VoBo de Contraloría. Proyecto de uso temporal ubicado en servidumbre eléctrica. Posee 1 año de uso por la comunidad. En espera de firma de Acta y cuenta final por parte de la Dirección. (Se hará una inspección en sitio por el director para firma del acta)	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
CHILIBRE	019-2018	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE (Presupuesto Participativo)	DESCENTRALIZACIÓN	Secretaría General	ARQ. ALFREDO GRAELL	CM IMPORT, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011278	50.60%	20 de agosto de 2018	120	17 de diciembre de 2018	B/.	252,680.50		trámite de presupuesto por ENSA y C&W para adendar contrato en costo y tiempo. Reuniones con secretaria general sobre futuro de contrato.	EN EJECUCIÓN
DON BOSCO	021-2015	REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO	ALCALDIA	Sub-dirección de Deportes	ING. JOSE CEDEÑO	CORPORACION BETA S.A.	2015-5-76-0-08-LV-007454	99.00%	16 de noviembre de 2015	1,246	14 de abril de 2019	B/.	10,276,766.88	Adenda 1,2,3,4,5 refrendada. No se ha evaluado nuevas solicitudes.	1. Según respuesta al informe de inspección, el contratista subsanará la mayoría de los puntos. Otros puntos fueron aprobados por la UGCC, y se le pedirá al contratista copia de dichas aprobaciones. Se redactará respuesta a dicha nota. 2. Se entregó un segundo informe el 23 de octubre por parte de estudio y diseño en el cual se hace mención a el estado en el que se encuentra el proyecto y los puntos que deben subsanar ya que lo que está en obra no está según el plano aprobado por municipio. 3. El 23 de noviembre la empresa Corporación Beta hace entrega de su informe dando respuesta a los puntos a subsanar, de los cuales en su mayoría los entregaron. Actualmente el contratista debe someter los planos con los que construyeron a aprobación al municipio para poder sacar permiso de ocupación y que lo que este en campo este según planos.	EN CIERRE ADMINISTRATIVO

EL CHORILLO	021-2017	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA	ALCALDIA	SubDirección De Deportes	ARQ. IVAN OTERO	ASOCIACIÓN DEPORTIVA BCC	2017-5-76-0-08-LV-010211	89.00%	7 de agosto de 2017	548	5 de febrero de 2019	B/.	3,863,690.29	S/R	Proyecto en espera del refrendo de la prorroga de tiempo. Fachada principal terminada. Proyecto en etapa de acabados.	EN EJECUCIÓN
EL CHORILLO	012-2018	ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo)	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ARQ. JORGE CASTILLO	ASOCIACIÓN CONSTRUCTORA NICO	2017-5-76-0-08-LV-011288	95.00%	7 de agosto de 2018	365	6 de agosto de 2019	B/.	610,756.00		Falta firma notariada del alcalde para retirar EIA. (Cuenta #2 ya finalizada. Pendiente ultima cuenta de cierre y adenda de tiempo solicitado por el contratista.	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
ERNESTO CORDOBA CAMPOS / CHILIBRE	041-2018	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE, CAJÓN DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALILLO, SECTORES 6 Y 10.	DESCENTRALIZACIÓN	Secretaria General	ING. JOSE CEDENO	INVERSIONES CCO S. A. S.	2018-5-76-0-08-LV-011473	59.00%	22 de octubre de 2018	600	12 de junio de 2020	B/.	797,920.13		Cuenta 2 no puede ser firmada por el fiscalizador hasta que se refrende la Adenda que está en trámite. Falta la entrega de Endosos por el contratista.	EN EJECUCIÓN
LAS CUMBRES / PEDREGAL / ERNESTO CORDOBA CAMPOS	017-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO J. MARTINEZ, REPÚBLICA ARABE DE EGIPTO, REPÚBLICA DE HAITÍ, REPÚBLICA DE LOS PAISES BAJOS DE HOLANDA, EL JAPÓN Y SAN JUAN PABLO II, A FIN DE LOGRAR QUE CUENTEN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEIS (6) PUNTO	ALCALDIA	Dirección De Cultura	ARQ. ELLYKA MOSLEY	CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA	2017-5-76-0-08-LV-011249	90.00%	7 de septiembre de 2018	240	4 de mayo de 2019	B/.	540,350.00		Orden de cambio en tramite. EyD realiza inspecciones y verificación de los trabajos realizado por el contratista en las seis escuelas. 3. Se entrega informe tecnico solicitado por contrataciones	EN EJECUCIÓN

LAS CUMBRES	047-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ING. VANESSA CASTILLO	GRUPO SERMAC, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-011528	5.00%	1 de junio de 2018	180	27 de noviembre de 2018	B/.	570,366.93	contratista desarrollando los planos constructivos y trámite requerido.	EN EJECUCIÓN	
LAS MAÑANITAS	059-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ	ALCALDIA	Sub-dirección de Deportes	ING. JOSE CEDEÑO	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S. A.	2018-5-76-0-08-PE-012020	89.00%	11 de febrero de 2019	270	7 de noviembre de 2019	B/.	1,131,632.96	En espera de planos mecánicos de piscina corregidos para finalizar su aprobación (corrección por contratista). En espera de la solicitud de la nueva extensión de tiempo por parte del contratista.	EN EJECUCIÓN	
LAS MAÑANITAS	009-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE RECURSOS, MARQUESINAS, SISTEMAS SÉPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS	DESCENTRALIZACIÓN	Sub-Dirección de Obras Comunitarias	ARQ. ELLYKA MOSLEY	GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-012070	57.00%	24 de junio de 2019	120	21 de octubre de 2019	B/.	140,038.67	Recorrido de revisión de planos.	EN EJECUCIÓN	
PACORA	026-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO)	DESCENTRALIZACIÓN	Sub-dirección de Deportes	ARQ. JORGE CASTILLO	LINE X PANAMA CORP.	2017-5-76-0-08-LV-011073	12.00%	1 de junio de 2018	0	31 de mayo de 2018	B/.	401,687.39	EyD verifica la topografía para dictaminar criterio de diseño.	EN EJECUCIÓN	
PACORA	032-2018	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERIFERICO DE PACORA	ALCALDIA	dirección de mercados	ARQ. IVAN OTERO	GRUPO F1	2018-5-76-0-08-AV-011514	45.00%	24 de septiembre de 2018	365	23 de septiembre de 2019	B/.	357,354.82	Instalación de equipo especial en ejecución, sistema eléctrico listo. Se realizó el suministro de paneles para cuartos fríos. Orden de cambio en proceso para mejorar mobiliario y fachada del mercado.	EN EJECUCIÓN	
PARQUE LEFEVRE	064-2017	TECHADO DEL ÁREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ARQ. JORGE CASTILLO	SIMYCON S.A.	2017-5-76-0-08-LV-011114	95.00%	16 de junio de 2018	290	1 de abril de 2019	B/.	263,101.13	S/R	Adenda en trámite, permiso de construcción en proceso. Obra entregada con acta sustancial	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
PEDREGAL	050-2017	DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES	DESCENTRALIZACIÓN	Secretaría General	ARQ. ALFREDO GRAELL	DIRECCIÓN DE OBRAS S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010705	10.00%	19 de marzo de 2017	365	18 de marzo de 2018	B/.	1,451,341.00	S/R	reunion con secretaria general para reactivación de proyecto. (El proyecto esta en proceso de reactivación por cambio que la junta comunal quiere hacer en el proyecto. Hacer de cambio de Piscina por Gazebos)	EN EJECUCIÓN

PEDREGAL	027-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL (Presupuesto Participativo)	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ING. VANESSA CASTILLO	CM IMPORT, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011426	5.00%	20 de febrero de 2019	365	19 de febrero de 2020	B/. 429,713.12		Planos en trámite de aprobación.	EN EJECUCIÓN
PUEBLO NUEVO	030-2018	FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFÉRICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO	ALCALDIA	Dirección de mercados	ARQ. JORGE CASTILLO	INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011414	20.00%	10 de diciembre de 2018	365	9 de diciembre de 2019	B/. 492,683.99		Contratista desarrollando planos constructivos.	EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE	035-2016	PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ.	ALCALDIA	dirección de mercados	ARQ. ALFREDO GRAELL	Consorcio Yorteco	2016-5-76-0-08-LV-008743	88.10%	13 de enero de 2017	988	27 de septiembre de 2019	B/. 26,703,276.00	Adenda 1,2 refrendada, en trámite adenda 4, Analisis de nueva orden de cambio 5 balance a cero.	1.Orden de cambio 5 enviada para refrendo de contraloría. Avance sin contrataciones. 2. Pendiente en iobra negociaciones y acuerdo de la empresa Yorteco con Naturgy, y la aprobación del suministro de agua potable y visto bueno de la salida de agua negra a la colectora del idaan. por esta entidad.	EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE	067-2017	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANSVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO	ALCALDIA	Planificación Urbana	ARQ. HUGO GONZALEZ	CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A.	2018-5-76-0-08-AV-011514	25.00%	23 de julio de 2018	485	19 de noviembre de 2019	B/. 6,555,000.02	S/R	En trámite de Rigaservises para gestionar con Naturgy presupuesto de estos servicios. Y solicitud de adenda para extensión de tiempo de 365 días. Informe técnico actualizado a a fecha en espera de información pendiente por el contratista para poder enviar solicitud de adenda a contrataciones.	EN EJECUCIÓN

SAN FELIPE	006-2018	SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL	DESCENTRALIZACIÓN	Secretaria General	ING. JOSE CEDEÑO	CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO	2017-5-76-0-08-LV-010986	55.00%	11 de junio de 2018	575	6 de enero de 2020	B/.	720,110.00	No se ha presentado ninguna cuenta (debido al contratista). La adenda de extensión ya está refrendada. El contratista explicó que requerirán una extensión de 90 días, redactarán solicitud y sustento para la entrega por los debidos medios.	EN EJECUCIÓN	
SAN FRANCISCO	037-2017	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PEATONALES.	DESCENTRALIZACIÓN	Sub Direccion de Obras Comunitarias	ARQ. IVAN OTERO	CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA	2017-5-76-0-08-LV-010441	99.00%	15 de enero de 2018	472	1 de mayo de 2019	B/.	606,660.06	S/R	Proyetco en espera de orden de cambio.	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
SAN MARTIN	028-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN	DESCENTRALIZACIÓN	Secretaria General	ING. VANESSA CASTILLO	LINE X PANAMÁ CORP.	2018-5-76-0-08-AV-011512	10.00%	3 de octubre de 2018	260	19 de junio de 2019	B/.	588,787.03	Se cerró la cuenta N°1, trámite iniciado con la UGCC en abril 2019. Atraso en diseño, el contratista solicito extensión de tiempo. Se realizaron solicitudes de cambios por la unidad gestora.	EN EJECUCIÓN	
Santa Ana	1846-2013	PARA EL ESTUDIO, DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, Y FINANCIAMIENTO DE UN (1) ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEOS, MERCADO PERIFÉRICO Y DE ARTESANÍA, PLAZA Y LOCALES COMERCIALES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, DISTRITO DE PANAMÁ	ALCALDIA		ARQ. HUGO GONZALEZ	ESTACIONAMIENTOS DYNAMIC 5, S.A	2013-5-76-0-08-AV-005249	S/R						El proyecto se encuentra con un 90% de fundaciones construidas y muro perimetral. Una vez reciban aprobación del Inac, solicitarán el Permiso de Construcción	EN EJECUCIÓN	

SANTA ANA	011-2016	RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN , ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	ALCALDIA	Planificacion Urbana	ING. JOSE CEDEÑO	Delosa Espcon	2015-5-76-0-08-LV-008562	88.00%	2 de junio de 2016	1,340	1 de febrero de 2020	B/.	2,571,881.87	Adenda 1,2 refrendada, Analizar la solicitud del contratista de nueva adenda de tiempo.	1. Tras revisión de solicitudes de orden de cambio del contratista, se le envió el informe N°192-2019, con las respuestas a sus solicitudes. En espera de respuesta y justificaciones para poder elaborar la orden de cambio. 2. Se le solicita al contratista costo de acometida temporal nueva para los kioscos a entregar el 28 de noviembre, para agregar a orden de cambio, previa autorización de unidad gestora. 3 Adenda de extensión de tiempo en trámite (contrataciones).Se les envío información pendiente el 27-11-2019 a la Lic Irina en contrataciones.	EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE	011-2016	RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN , ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	ALCALDIA	Planificacion Urbana	ING. JOSE CEDEÑO	Delosa Espcon	2015-5-76-0-08-LV-008562	88.00%	2 de junio de 2016	1,340	1 de febrero de 2020	B/.	2,571,881.87	Adenda 1,2 refrendada, Analizar la solicitud del contratista de nueva adenda de tiempo.	1. Tras revisión de solicitudes de orden de cambio del contratista, se le envió el informe N°192-2019, con las respuestas a sus solicitudes. En espera de respuesta y justificaciones para poder elaborar la orden de cambio. 2. Se le solicita al contratista costo de acometida temporal nueva para los kioscos a entregar el 28 de noviembre, para agregar a orden de cambio, previa autorización de unidad gestora. 3 Adenda de extensión de tiempo en trámite (contrataciones).Se les envío información pendiente el 27-11-2019 a la Lic Irina en contrataciones.	EN EJECUCIÓN

SANTA ANA	050-2016	ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS CONSECUTIVOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO	ALCALDIA	Planificación Urbana	ARQ. HUGO GONZALEZ	CONSORCIO CONCRETO CASCO	2016-5-76-0-08-LV-008699	10.00%	26 de abril de 2017	7,300	20 de abril de 2037	B/.	9,998,673.53	S/R	Orden de cambio de extension de tiempo en proceso , contraloria envio subsanaciones correspondientes por observaciones tecnicas por la oficina de contraloria el 7 de noviembre de 2019, en espera de la entrega de esta informacion.	EN EJECUCIÓN
SANTA ANA	005-2018	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) ASCENSORES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL	DESCENTRALIZACIÓN	Dirección de Participación Ciudadana	ING. JOSE CEDEÑO	CONSORCIO ASOCIACIÓN INVERSIONES METÁLICAS, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011202	89.00%	18 de junio de 2018	630	8 de marzo de 2020	B/.	1,662,103.00	S/R	1. Existen 3 elevadores completos. Se está tramitando extensión de tiempo. Esta extensión fue corregida para ser extendida, dicha corrección se envió a DOYC el 15 de noviembre, se entregó extensión de tiempo a contrataciones para su debido trámite el 27-11-2019 . 2. La solicitud de costos se envió a revisión por la Dirección de Participación Ciudadana, pero no se ha recibido respuesta. Según lo conversado con el Lic. Agustín Castillo, la adenda de costos no tendría lugar ya que son trabajos no contemplados en el contrato, que no son	EN EJECUCIÓN
TOCUMEN	001-2018	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO SÁNCHEZ	DESCENTRALIZACIÓN	SubDirección De Deportes	ARQ. IVAN OTERO	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-010895	30.00%	16 de julio de 2018	300	11 de mayo de 2019	B/.	1,057,052.64	S/R	Se está instalando el techo de las graderías de campo de beisbol. Proyecto en espera de Orden de cambio. Últimos cambios sugeridos por el MUPA en Noviembre de 2019. Se envió presupuesto de cancha sintetica para aprobacion del acalde en espera de aprobacion	EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE	043-2015	DISEÑO Y RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE PANAMA DEMETRIO H. BRID. SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA DE PANAMÁ, ALCALDÍA Y CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ	ALCALDIA	Despacho de Alcalde	ING. JOSE CEDEÑO	Consortio por el Palacio (REYCO, S.A., CIPRIANI CONSTRUZIONI S.R.L., VM ORTIZ Y ASOCIADOS S.A.)	2015-5-76-0-08-LV-008502	100%	18 de abril de 2016	190	12 de abril de 2019	B/.	1,652,493.98	Adenda 1,2,3,4 referendada, adenda 5 en tramite	proyecto terminado.	finalizado

BELLA VISTA / CALIDONIA	020-2016	ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION URBANA PARA LA REVITALIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO DE: VIA ESPAÑA, TRAMO: VIA PORRAS- AVE. JUSTO AROSEMENA, DE LA AVE. JUSTO AROSEMENA, TRAMO: VIA ESPAÑA- ESTACION METRO 5 DE MAYO, DE LA AVE CENTRAL, TRAMO: PLAZA 5 DE MAYO- PLAZA SANTA ANA, DE LA AVENIDA ECUADOR, TRAMO: AVE BALBOA.	ALCALDIA	Planificacion Urbana	ING. GUADALUPE CARRIZO	Constructora Norberto Odebretch, S.A.	2015-5-76-0-08-LV-008554	100%	1 de agosto de 2016	900	17 de enero de 2019	B/. 100,558,600.00	Adenda 1,2 refrendada,	proyecto terminado.	finalizado
LAS MAÑANITAS	039-2017	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN , ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POZO DE JACOB	DESCENTRALIZACIÓN	Junta comunal de Mañanitas	ARQ. ALFREDO GRAELL	CENTROEQUIPOS S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010646	100%	11 de septiembre de 2017	600	.3 de mayo de 2019	B/. 1,920,937.30	Adenda 1 refrendada, tramite de adenda 2	proyecto terminado.	finalizado
CHILIBRE	046-2017	DISEÑO, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DEL RÍO	DESCENTRALIZACIÓN	Junta comunal de Chilibre	ING. JOSE CEDEÑO	INCOSS S.A	2017-5-76-0-08-LV-010764	100%	15 de enero de 2018	390	18 de febrero de 2019	B/. 497,679.54	S/R	proyecto terminado.	finalizado
ANCON	061-2017	ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MI PUEBLITO AFROANTILLANO: 1.- CASA MULLER 2.- IGLESIA 3.- RESTAURANTE LA BOCATOREÑA 4.- LOGIA, CASA DE ARTESANÍAS Y PISCINA	ALCALDIA	Direccion Servicio a la Comunidad	ARQ. JORGE CASTILLO	Constructora Rally S.A	2017-5-76-0-08-LV-010857	100%	9 de abril de 2018	540	30 de septiembre de 2019	B/. 2,290,028.03	S/R	proyecto terminado.	finalizado

ALCALDE DIAZ	063-2017	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ	DESCENTRALIZACIÓN	Junta Comunal De Alcalde Diaz	ARQ. ELLYKA MOSLEY	CONSORCIO COSELECTO-ECOROC	2016-5-76-0-08-LV-008743	100%	27 de marzo de 2018	365	26 de marzo de 2019	B/. 795,409.52	S/R	proyecto terminado.	finalizado
LAS CUMBRES	074-2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TECAL DE SAN PABLO	DESCENTRALIZACIÓN	Junta Comunal Las Cumbres	ARQ. ALFREDO GRAELL	LINE X PANAMÁ CORP.	2017-5-76-0-08-AV-011235	100%	1 de junio de 2018	180	27 de noviembre de 2018	B/. 529,558.83	S/R	proyecto terminado.	finalizado
PEDREGAL	003-2018	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLES Y ESTACIONAMIENTOS EN EL CORREGIMIENTO DE PEDREGAL	DESCENTRALIZACIÓN	Junta Comunal De Pedregal	ARQ. ELLYKA MOSLEY	CONSORCIO COSELECTO/ECOROC	2018-5-76-0-08-LV-012025	100%	6 de mayo de 2019	150	2 de octubre de 2019	B/. 225,274.63	S/R	proyecto terminado.	finalizado
ERNESTO CORDOBA CAMPOS / CHILIBRE	021-2018	ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	ALCALDIA	direccion de desarrollo social	ARQ. IVAN OTERO	CENTROEQUIPOS, S. A	2017-5-76-0-08-AV-011308	100%	30 de julio de 2018	360	24 de julio de 2019	B/. 1,684,583.03	S/R	proyecto terminado.	finalizado
ZONA OESTE	044-2018	INTERVENCIÓN URBANA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE HASTA CINCUENTA Y CINCO MIL METROS CUADRADOS (55,000mts2) DE ACERAS SEGÚN NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS	ALCALDIA	direccion de desarrollo social	ARQ. ELLYKA MOSLEY	GRUPO SERMAC, S. A.	2017-5-76-0-08-AV-010482	50%	1 de marzo de 2019	365	28 de febrero de 2020	B/. 2,889,240.75	S/R	proyecto en construccion con Obras Comunitarias	EN EJECUCIÓN

BETANIA	052-2018	PROYECTO PINTURA DE FACHADAS Y PASILLOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DE EDIFICIOS DE SANTA MARIA Y LAS MERCEDES	DESCENTRALIZACIÓN	Junta Comunal de Betania	ARQ. IVAN OTERO	CONSORCIO NUEVA BETANIA	2018-5-76-0-08-LV-011716	100%	1 de abril de 2019	210	27 de octubre de 2019	B/.	976,742.79	S/R	proyecto terminado.	finalizado
---------	----------	--	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	------	--------------------	-----	-----------------------	-----	------------	-----	---------------------	------------