

CONTRATO	PROYECTO	UNIDAD GESTORA	INSPECTOR	ESTATUS	EMPRESA	NUMERO DE LICITACION	Avance de Obra	ORDEN DE PROCEDER	DURACION ORIGINAL	EXTENSION DE TIEMPO	FECHA DE TERMINACION	MONTO ORIGINAL	MONTO ACUMULADO (ITBMS)	MONTO PENDIENTE (ITBMS)	OBSERVACION DE ORDEN DE CAMBIO
047-2017	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ.	Servicios a la Comunidad	Arq. Alfredo Graell	EJECUCION	CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC	2017-5-76-0-08-LV-010778	99.00%	15/12/17	540	365	06/06/2020	B/.5,446,621.00	B/.4,036,336.94	B/.1,410,284.06	solicitud de extension de tiempo COVID-19 y orden de cambio 1, en tramite en contrataciones publicas,
008-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN PEDRO MIGUEL	Deportes	Arq. Alfredo Graell	EJECUCION	AUDITORIA TÉCNICA, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011296	98.00%	18/03/19	455	0	14/06/20	B/.148,257.36	B/.142,051.36	B/.6,206.00	refrendo de orden de cambio balance cero aprobado y gestionada.
011-2019	PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCÓN	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	TERMINADO	GRUPO INDEX, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-012023	99.00%	20/05/19	150	0	16/10/19	B/.197,895.65	B/.0.00	B/.197,895.65	adenda refrendada por contraloria.

024-2018	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE	Deportes	Arq. Ellyka Mosley	EN CIERRE	INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. (INCO)	2018-5-76-0-08-AV-011345	100.00%	04/10/2018	180	270	27/12/19	B/.242,814.97	B/.37,488.32	B/.205,326.65	Se envío adenda de costo actualizada para la firma del Alcalde , la cual ya habia sido ingresada en la adimistración anterior.
066-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY , DISTRITO DE PANAMA.	Planificación Urbana	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	Constructora MECO	2016-5-76-0-08-LV-009236	96.90%	10/04/2017	730	488	09/08/2020	B/.39,173,730.99	B/.36,834,608.90	B/.2,339,122.09	Orden de Cambio #4 en trámite en contrataciones publicas.

074-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMÁ	Planificación Urbana	Arq. Isis Ruiz	EJECUCIÓN	CUSA	2016-5-76-0-08-LV-009249	79.00%	10/04/2017	718	0	28/03/19	B/.31,179,360.25	B/.24,781,068.42	B/.6,398,291.83	En espera de refrendo de orden de cambio.
----------	--	----------------------	----------------	-----------	------	--------------------------	--------	------------	-----	---	----------	------------------	------------------	-----------------	---

015-2017	DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA.	Secretaria General	Ing. Jose Rodriguez	EN CIERRE	CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA	2016-5-76-0-08-LV-010119	99.00%	22/01/18	110	0	11/05/2018	B/.245,869.00	B/.95,618.25	B/.150,250.75	En espera de refrendo de orden de cambio.
023-2018	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE 15.00 X 25.00 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO EN EL INSTITUTO AMÉRICA	Deportes	Arq. Alfredo Graell	TERMINADO	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.	2017-5-76-0-08-AV-011245	100.00%	06/08/2018	545	0	01/02/2020	B/.176,831.00	B/.176,831.00	B/.0.00	-

031-2017	SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	HOMBRES DE BLANCO CORP S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010248	98.13%	29/01/18	360	0	23/01/19	B/.898,530.93	B/.636,779.06	B/.261,751.87	En espera de refrendo de disminución al contrato en despacho superior de Contraloría.
025-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL .	Cultura	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	GRUPO OTI PANAMÁ, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-011322	12.00%	25/02/19	270	236	14/07/20	B/.444,414.40	B/.52,430.00	B/.391,984.40	Extensión de tiempo en ultimo tramo de revisión (contrataciones), pronto llega a despacho del alcalde para su firma y posterior analisis y aprobación por contraloría.

054-2017	DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA	Cultura	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010840	55.00%	24/09/18	210	0	21/04/19	B/.339,746.00	B/.0.00	B/.339,746.00	En espera que el contratista envíe la orden de cambio según lo conversado en reunión con el Lic. Agustín.
----------	--	---------	--------------------	-----------	------------------------------	--------------------------	--------	----------	-----	---	----------	---------------	---------	---------------	---

073-2017	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL.	Deportes	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	ADISA (Administración e inversiones del Istmo)	2017-5-76-0-08-LV-011039	100.00%	10/09/2018	90	0	08/12/2018	B/.108,227.05	B/.0.00	B/.108,227.05	adenda refrendada.
019-2018	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE.	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	CM IMPORT, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011278	50.60%	20/08/18	120	191	26/06/19	B/.265,360.00	B/.134,277.88	B/.131,082.12	-

021-2015	REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO	Deportes	Ing. Jose Cedeño	ENCIERRE	CORPORACION BETA S.A.	2015-5-76-0-08-LV-007454	100.00%	16/11/15	550	762	19/06/19	B/.10,276,766.88	B/.9,223,875.56	B/.1,052,891.32	-
021-2017	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN	Deportes	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	ASOCIACIÓN DEPORTIVA BCC	2017-5-76-0-08-LV-010211	89.00%	07/08/2017	548	0	05/02/2019	B/.3,863,690.29	B/.2,085,018.56	B/.1,778,671.73	Proyecto en espera del refrendo de la prorroga de tiempo.

012-2018	ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo)	Secretaria General	Ing. Jose Rodriguez	ENCIERRE	ASOCIACION CONSTRUCTORA NICO	2017-5-76-0-08-LV-011288	97.00%	07/08/2018	365	150	03/01/2020	B/.610,756.00	B/.577,495.05	B/.33,260.95	Empresa solicitará extension de tiempo. Para culminar proyecto en etapa de aprobacion de planos.
041-2018	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE, CAJÓN DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALILLO, SECTORES 6 Y 10.	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCION	INVERSIONES CCO S. A. S.	2018-5-76-0-08-LV-011473	59.00%	22/10/18	210	390	12/06/2020	B/.797,920.13	B/.0.00	B/.797,920.13	Adenda 3 en Contrataciones, a la espera de respuesta por parte de Unidad Gestora, respecto a la extensión de tiempo.

017-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO J. MARTINEZ, REPÚBLICA ARABIA DE EGIPTO	Cultura	Arq. Ellyka Mosley	EN CIERRE	CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA	2017-5-76-0-08-LV-011249	95.00%	07/09/2018	240	0	04/05/2019	B/.591,683.25	B/.0.00	B/.591,683.25	En espera de respuesta desde la administración anterior.
----------	---	---------	--------------------	-----------	---------------------------------	--------------------------	--------	------------	-----	---	------------	---------------	---------	---------------	--

047-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS DE LAS CUMBRES	Secretaria General	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	INVERSIONES CCO S.A.S	2018-5-76-0-08-LV-011528	8.00%	05/04/2019	280	0	09/01/2020	B/. 570,366.93	B/.0.00	B/.570,366.93	El Contrato esta vencido y el contratista acuerdo presentar una solicitud de extension de tiempo con fechas reales y no lo ha entregado
----------	---	--------------------	---------------------	-----------	-----------------------	--------------------------	-------	------------	-----	---	------------	----------------	---------	---------------	---

059-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S. A.	2018-5-76-0-08-PE-012020	91.00%	11/02/2019	180	280	15/05/20	B/.1,131,632.96	B/.807,304.98	B/.324,327.98	No habrá Orden de Cambios
009-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE RECURSOS, MARQUETINAS, SISTEMAS SÉPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS	Gestión Social	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SE INGENIERÍA, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-012070	90.00%	24/06/19	120	437	31/12/20	B/.140,038.67	B/.0.00	B/.140,038.67	Orden de cambio presentado por la empresa en base a los planos constructivos. Orden de cambio balance a cero.

026-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA , REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO)	Deportes	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	LINE X PANAMA CORP.	2017-5-76-0-08-LV-011073	12.00%	29/04/19	180	264	15/07/20	B/.401,687.39	B/.0.00	B/.401,687.39	-
032-2018	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERIFERICO DE PACORA	Mercados	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	GRUPO F1	2018-5-76-0-08-AV-011514	45.00%	24/09/18	365	616	31/05/21	B/.357,354.82	B/.115,368.78	B/.241,986.04	El contratista presenta borrador de una nueva orden de cambio la cual será consultada con la Dirección de Mercados.

064-2017	TECHADO DEL ÁREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	SIMYCON S.A.	2017-5-76-0-08-LV-011114	95.00%	16/06/18	290	90	30/06/19	B/.263,101.13	B/.41,292.66	B/.221,808.47	
050-2017	DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	DIRECCIÓN DE OBRAS S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010705	10.00%	19/03/17	365	0	18/03/18	B/.1,451,341.00	B/.146,999.99	B/.1,304,341.01	a la espera de Unidad gestora de reactivación de proyecto con ordenes de cambios validados.

027-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL	Deportes	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	CM IMPORT, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011426	5.00%	20/02/19	365	150	18/07/20	B/.429,713.12	B/.0.00	B/.429,713.12	Extensión de tiempo en trámite (Contrataciones)
030-2018	FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Mercados	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011414	20.00%	10/12/2018	365	365	08/12/2020	B/.492,683.99	B/.0.00	B/.492,683.99	

035-2016	PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ.	Mercados	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	CONSORCIO YORTECO	2016-5-76-0-08-LV-008743	91.46%	13/01/17	1,174	0	31/03/20	B/.26,703,276.00	B/.26,210,337.70	B/.492,938.30	orden de cambio 5 refrendado por contraloria.
----------	--	----------	---------------------	-----------	-------------------	--------------------------	--------	----------	-------	---	----------	------------------	------------------	---------------	---

067-2017	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALEARO	Planificación Urbana	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A.	2018-5-76-0-08-AV-011514	60.00%	23/07/19	485	0	18/11/20	B/6,555,000.02	B/.0.00	B/6,555,000.02	Solicitud de adenda para extensión de tiempo de 365 días.
----------	---	----------------------	---------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------	--------	----------	-----	---	----------	----------------	---------	----------------	---

006-2018	SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO	2017-5-76-0-08-LV-010986	68.70%	11/06/2018	365	330	05/05/2020	B/.720,110.00	B/.0.00	B/.720,110.00	Se le envió informe con observaciones al contratista. En espera de respuesta.
----------	---	--------------------	------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	--------	------------	-----	-----	------------	---------------	---------	---------------	---

037-2017	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PEATONALES.	Secretaria General	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA	2017-5-76-0-08-LV-010441	99.00%	15/01/18	472	0	01/05/2019	B/.606,660.06	B/.234,855.17	B/.371,804.89	La orden de cambio está en trámite y en espera de aprobación.
----------	--	--------------------	---------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------	--------	----------	-----	---	------------	---------------	---------------	---------------	---

028-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO , ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN PARA EL	Secretaria General	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	LINE X PANAMÁ CORP.	2018-5-76-0-08-AV-011512	15.00%	03/10/2018	260	320	04/05/2020	B/.588,787.03	B/.45,908.23	B/.542,878.80	Extensión de tiempo en trámite (Contrataciones)
1846-2013	ESTUDIO , DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO , MANTENI	Planificación Urbana	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	ESTACIONAMIENTOS DYNAMIC 5, S.A	2013-5-76-0-08-AV-005249	0.00%	00/01/00	0	0	00/01/00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	-

011-2016	RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE	Planificación Urbana	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	Delosa Espcon	2015-5-76-0-08-LV-008562	98.00%	02/06/2016	240	1,100	01/02/2020	B/.2,571,881.87	B/.2,266,504.58	B/.305,377.29	No habrá Orden de Cambios
----------	---	----------------------	------------------	-----------	---------------	--------------------------	--------	------------	-----	-------	------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------

050-2016	ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACION AMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS	Planificación Urbana	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	CONSORCIO CONCONCRETO CASCO	2016-5-76-0-08-LV-008699	45.00%	26/04/17	7,300	0	20/04/37	B/. 9,998,673.53	S/R	S/R	S/R
----------	--	----------------------	---------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	--------	----------	-------	---	----------	---------------------	-----	-----	-----

005-2018	DISEÑO, SUMINIST RO, INSTALACI ÓN Y MANTENI MIENTO DE CUATRO (4) ASCENSO RES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EN CIERRE	CONSORC IO ASOCIACI ÓN INVERSIO NES METÁLICA S, S. A.	2017-5-76- 0-08-LV- 011202	93.00%	18/06/18	300	335	13/03/20	B/.1,662,103.00	B/.1,403,302.10	B/.258,800.90
----------	---	-----------------------	---------------------	--------------	--	----------------------------------	--------	----------	-----	-----	----------	-----------------	-----------------	---------------

011-2018	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN	Deportes	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-010895	30.00%	16/07/18	300	0	11/05/2019	B/.947,025.12	B/.425,183.70	B/.521,841.42	-
----------	---	----------	---------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------	--------	----------	-----	---	------------	---------------	---------------	---------------	---

074-2017	SUMINISTRO DE MATERIAL ES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRET O, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TECAL DE SAN	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	LINE X PANAMA CORP.	2017-5-76-0-08-LV-010895	100.00%	01/06/2018	150	150	27/03/19	B/.604,558.83	B/.426,758.58	B/.177,800.25	Orden de cambio en tramite, en recorrido SIAPFA para luego ser remitido a Contraloria, gestion por Contrataciones Publicas.
----------	---	--------------------	---------------------	-----------	---------------------	--------------------------	---------	------------	-----	-----	----------	---------------	---------------	---------------	---