

CONTRATO	PROYECTO	UNIDAD GESTORA	INSPECTOR	ESTATUS	EMPRESA	NUMERO DE LICITACIÓN	Avance de Obra	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN ORIGINAL	EXTENSIÓN DE TIEMPO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONTO ORIGINAL	MONTO ACUMULADO (ITBMS)	MONTO PENDIENTE (ITBMS)
ANCON														
047-2017	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I CORREGIMIENTO DE ANCON, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA.	Servicios a la Comunidad	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC	2017-5-76-0-08-LV-010778	99.00%	12/15/2017	540	365	06/06/2020	B/ 5,446,621.00	B/ 4,036,336.94	B/ 1,410,284.06
008-2018	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN PEDRO MIGUEL	Deportes	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	AUDITORIA TECNICA, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011296	98.00%	03/18/2019	455	0	06/14/2020	B/ 148,257.36	B/ 142,051.36	B/ 6,206.00
011-2019	PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCON	Secretaria General	Arq. Ivan Otero	EN CIERRE	GRUPO INDEX, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-012023	99.00%	05/20/2019	150	0	10/16/2019	B/ 197,895.65	B/ 0.00	B/ 197,895.65
24 DE DICIEMBRE														
024-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE	Deportes	Arq. Elyka Mosley	EN CIERRE	INTEGRACION COMERCIAL, S. A. (INCO)	2018-5-76-0-08-AV-011345	100.00%	10/04/2018	180	270	12/27/2019	B/ 242,814.97	B/ 37,488.32	B/ 205,326.65
BELLA VISTA														
066-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA.	Planificación Urbana	Arq. Hugo Gonzalez	EJECUCIÓN	Constructora MECO	2016-5-76-0-08-LV-009236	92.50%	04/10/2017	730	488	08/09/2020	B/ 37,220,846.40	B/ 33,910,474.59	B/ 3,310,371.81
074-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMA	Planificación Urbana	Arq. Ivan Otero	EJECUCIÓN	CUSA	2016-5-76-0-08-LV-009249	79.00%	04/10/2017	718	0	03/28/2019	B/ 31,179,360.25	B/ 24,781,068.42	B/ 6,398,291.83
CALIDONIA														
031-2017	SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACION, PINTURA, REPARACION DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	HOMBRES DE BLANCO CORP S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010248	98.13%	01/29/2018	360	0	01/23/2019	B/ 898,530.93	B/ 636,779.06	B/ 261,751.87
025-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL.	Cultura	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	GRUPO OTI PANAMA, S. A.	2018-5-76-0-08-LV-011322	12.00%	02/25/2019	270	237	07/15/2020	B/ 444,414.40	B/ 52,430.00	B/ 391,984.40
CHILIBRE														
054-2017	DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE.	Cultura	Arq. Elyka Mosley	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION S TECNICAS S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010840	55.00%	09/24/2018	210	0	04/21/2019	B/ 339,746.00	B/ 0.00	B/ 339,746.00
073-2017	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL.	Deportes	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	ADISA (Administración e inversiones del Isamo)	2017-5-76-0-08-LV-011039	100.00%	09/10/2018	90	0	12/08/2018	B/ 108,227.05	B/ 0.00	B/ 108,227.05
019-2018	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE.	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	CM IMPORT, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011278	50.60%	08/20/2018	120	191	06/26/2019	B/ 265,360.00	B/ 134,277.88	B/ 131,082.12
DON BOSCO														
021-2015	REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO	Deportes	Ing. Jose Cedeño	EN CIERRE	CORPORACION BETA S.A.	2015-5-76-0-08-LV-007454	100.00%	11/16/2015	550	762	06/19/2019	B/ 10,276,766.88	B/ 9,223,875.56	B/ 1,052,891.32
CHORRILLO														
021-2017	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCULSO TEJADA.	Deportes	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	ASOCIACION DEPORTIVA BCC	2017-5-76-0-08-LV-010211	89.00%	08/07/2017	548	0	02/05/2019	B/ 3,863,690.29	B/ 2,085,018.56	B/ 1,778,671.73
012-2018	ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo)	Secretaria General	Ing. Jose Rodriguez	EN CIERRE	ASOCIACION CONSTRUCTORA NICO	2017-5-76-0-08-LV-011288	97.00%	08/07/2018	365	150	01/03/2020	B/ 610,756.00	B/ 577,495.05	B/ 33,260.95
ERNESTO CORDOBA /CHILIBRE, LAS CUMBRES														
041-2018	CONSTRUCCION DE ALICANTARRILLA DE CAJON SIMPLE, CAJON DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALUO, SECTORES 6 Y 10.	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	INVERSIONES CCO S. A. S.	2018-5-76-0-08-LV-011473	59.00%	10/22/2018	210	390	06/12/2020	B/ 797,920.13	B/ 0.00	B/ 797,920.13
017-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SU-MINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO I MARTINEZ, REPUBLICA ARA-BE DE EGIPTO, REPUBLICA DE HAITI, REPUBLICA DE LOS PAISES BAOS DE HOLANDA, EL JAPON Y SAN JUAN PABLO II, A FIN DE LOGRAR QUE CUENTEN CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE SES (6) PUNTOS DE CULTURA.	Cultura	Arq. Elyka Mosley	EN CIERRE	CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA	2017-5-76-0-08-LV-011249	95.00%	09/07/2018	240	0	05/04/2019	B/ 591,683.25	B/ 0.00	B/ 591,683.25
047-2018	DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS DE LAS CUMBRES	Secretaria General	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	INVERSIONES CCO S.A.S	2018-5-76-0-08-LV-011528	8.00%	04/05/2019	280	0	01/09/2020	B/ 570,366.93	B/ 0.00	B/ 570,366.93
LAS MAÑANITAS														
059-2018	CONSTRUCCION DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	CONSTRUCCION S Y REMODELACION S EUROX, S. A.	2018-5-76-0-08-PE-012020	91.00%	02/11/2019	180	280	05/15/2020	B/ 1,131,632.96	B/ 807,304.98	B/ 324,327.98
009-2019	CONSTRUCCION DE AULAS DE RECURSOS, MARQUESINAS, SISTEMAS SEPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS	Gestión Social	Arq. Elyka Mosley	EJECUCIÓN	GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA, S.A.	2018-5-76-0-08-LV-012070	90.00%	06/24/2019	120	0	10/21/2019	B/ 140,038.67	B/ 0.00	B/ 140,038.67
PACORA														
026-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO)	Deportes	Arq. Erick Cedeño	EJECUCIÓN	LINE X PANAMA CORP.	2017-5-76-0-08-LV-011073	12.00%	04/29/2019	180	264	07/15/2020	B/ 401,687.39	B/ 0.00	B/ 401,687.39
032-2018	ADECUACION A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERSIFERICO DE PACORA	Mercados	Arq. Ivan Otero	EJECUCIÓN	GRUPO F1	2018-5-76-0-08-AV-011514	45.00%	09/24/2018	365	0	09/23/2019	B/ 357,354.82	B/ 115,368.78	B/ 241,986.04
PARQUE LEFEVRE														
064-2017	TECHADO DEL AREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	SIMYCON S.A.	2017-5-76-0-08-LV-011114	95.00%	06/16/2018	290	90	06/30/2019	B/ 263,101.13	B/ 41,292.66	B/ 221,808.47
PEDREGAL														
050-2017	DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES	Secretaria General	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	DIRECCION DE OBRAS S.A	2017-5-76-0-08-LV-010705	10.00%	03/19/2017	365	0	03/18/2018	B/ 1,451,341.00	B/ 146,999.99	B/ 1,304,341.01

027-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL	Deportes	Arq. Erick Cedeño	EJECUCIÓN	CM IMPORT, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011426	5.00%	02/20/2019	365	150	07/18/2020	B/ 429,713.12	B/ 0.00	B/ 429,713.12
PUEBLO NUEVO														
030-2018	FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFÉRICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Mercados	Arq. Elyka Mosley	EJECUCIÓN	INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011414	20.00%	12/10/2018	365	365	12/08/2020	B/ 492,683.99	B/ 0.00	B/ 492,683.99
SAN FELIPE														
035-2016	PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ.	Mercados	Arq. Alfredo Graell	EJECUCIÓN	CONSORCIO VORTFCO	2016-5-76-0-08-LV-008743	91.46%	01/13/2017	1,174	0	03/31/2020	B/ 26,703,276.00	B/ 23,524,811.39	B/ 3,178,464.61
067-2017	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMBA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCIÓN DE AVÉ. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANSVERSALES RAMÓN VALDÉZ, CALLE COGLE Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMBA Y AVÉ. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Intervención Urbana en el Territorio)	Planificación Urbana	Arq. Hugo Gonzalez	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A.	2018-5-76-0-08-AV-011514	62.00%	07/23/2019	485	0	11/18/2020	B/ 6,555,000.02	B/ 0.00	B/ 6,555,000.02
006-2018	SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL	Secretaría General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO	2017-5-76-0-08-LV-010886	62.00%	06/11/2018	365	330	05/05/2020	B/ 720,110.00	B/ 0.00	B/ 720,110.00
SAN FRANCISCO														
037-2017	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PATONIALES.	Secretaría General	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA	2017-5-76-0-08-LV-010441	99.00%	01/15/2018	472	0	05/01/2019	B/ 606,660.06	B/ 234,855.17	B/ 371,804.89
SAN MARTIN														
028-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARBAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN	Secretaría General	Arq. Erick Cedeño	EJECUCIÓN	LINE X PANAMA CORP.	2018-5-76-0-08-AV-011512	15.00%	10/03/2018	260	320	05/04/2020	B/ 588,787.03	B/ 45,908.23	B/ 542,878.80
SANTA ANA/SAN FELIPE														
1846-2013	PARA EL ESTUDIO, DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, Y FINANCIAMIENTO DE UN (1) ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO, MERCADO PERIFÉRICO Y DE ARTESANÍA, PLAZA Y LOCALES COMERCIALES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, DISTRITO DE PANAMÁ.	Planificación Urbana	Arq. Hugo Gonzalez	EJECUCIÓN	ESTACIONAMIENTOS DYNAMIC S, S.A	2013-5-76-0-08-AV-005249	0.00%	00/01/00	0	0	00/01/00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
011-2016	RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	Planificación Urbana	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	Debsa Espoon	2015-5-76-0-08-LV-008562	98.00%	06/02/2016	240	1,100	02/01/2020	B/ 2,571,881.87	B/ 2,266,504.58	B/ 305,377.29
050-2016	ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS CONSECUTIVOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO	Planificación Urbana	Arq. Hugo Gonzalez	EJECUCIÓN	CONSORCIO CONCRETO CASCO	2016-5-76-0-08-LV-008699	45.00%	04/26/2017	7,300	0	04/20/1937	B/ 9,998,673.53	S/R	S/R
005-2018	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) ASCENSORES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL	Secretaría General	Ing. Jose Cedeño	EN CIERRE	CONSORCIO ASOCIACIÓN INVERSIONES METÁLICAS, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-011202	93.00%	06/18/2018	300	335	03/13/2020	B/ 1,662,103.00	B/ 1,403,302.10	B/ 258,800.90
TOCUMEN														
001-2018	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO SÁNCHEZ	Deportes	Ing. Jose Rodriguez	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A.	2017-5-76-0-08-LV-010895	30.00%	07/16/2018	300	0	05/11/2019	B/ 1,057,052.64	B/ 425,183.70	B/ 631,868.94
LAS CUMBRES														
074-2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMENDADORAS DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TICAL DE SAN PABLO	Secretaría General	Arq. Alfredo Graell	EN CIERRE	LINE X PANAMA CORP.	2017-5-76-0-08-LV-010895	100.00%	06/01/2018	150	150	03/27/2019	B/ 604,558.83	B/ 426,758.58	B/ 177,800.25