

**PROYECTOS EN EJECUCION**

N°	CONTRATO	PROYECTO	UNIDAD GESTORA	INSPECTOR	ESTATUS	EMPRESA	NUMERO DE LICITACIÓN	Avance de Obra (cuentas)	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN ORIGINAL	EXTENSIÓN DE TIEMPO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONTO ORIGINAL	MONTO ACUMULADO EN CUENTAS PRESENTADAS (ITBMS)	MONTO PENDIENTE EN CUENTAS PRESENTADAS (ITBMS)
<b>BELLA VISTA</b>															
1	066-2016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA.	Planificación Urbana	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	Constructora MECO	2016-5-76-0-08-LV-009236	99.30%	10/04/17	730	1,209	31/07/22	B/. 40,652,634.21	B/. 40,374,452.02	B/. 278,182.19
<b>PACORA</b>															
2	016-2021	MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTIVÉ CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ	Servicios a la Comunidad	Ing. Anyel Velasquez	EJECUCIÓN	GRUPO TRUGAR,S.A.	2021-5-76-0-08-PE-013859	43.76%	07/01/22	150	0	05/06/22	B/. 616,043.34	B/. 251,927.08	B/. 364,116.26
3	032-2018	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERIFERICO DE PACORA	Mercados	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	GRUPO F1	2018-5-76-0-08-AV-011514	37.60%	24/09/18	365	1,122	19/10/22	B/. 631,063.38	B/. 263,223.03	B/. 367,840.35
4	026-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO)	Direccion de gestion social/Subdireccion de Deportes/Descentralización adenda de tiempo	Ing. Karina Fraggo	EJECUCIÓN	LINE X PANAMÁ CORP.	2017-5-76-0-08-LV-011073	0.00%	25/04/19	180	0	21/10/19	B/. 421,935.74	B/. 0.00	B/. 421,935.74
<b>SAN MARTIN</b>															
5	028-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN	Secretaría General	Ing. Jose Poveda	EJECUCIÓN	LINE X PANAMÁ CORP.	2018-5-76-0-08-AV-011512	7.80%	03/10/18	260	318	02/05/20	B/. 588,787.03	B/. 45,908.23	B/. 542,878.79
<b>RIO ABAJO</b>															
6	017-2021	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL SECTOR DE VICTORIANO LORENZO	Descentralización	Arq. Mabel Cano	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA POLOSA, S.A.	2021-5-76-0-08-LV-013867	26.40%	17/01/22	365	0	17/01/23	B/. 1,005,000.00	B/. 265,486.33	B/. 739,513.67
<b>12 DE OCTUBRE</b>															
7	030-2018	FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Mercados	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A.	2018-5-76-0-08-AV-011414	0.00%	10/12/18	365	1,228	20/04/23	B/. 492,638.99	B/. 0.00	B/. 492,638.99
<b>CURUNDU</b>															
8	020-2021	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO DE CABO VERDE	Descentralización	Ing. Karina Fraggo	EJECUCIÓN	GADINSA	2021-5-76-0-08-LV-01-3990	0.00%	20/04/2020	210	0	15/11/22	B/. 1,640,153.99	B/. 0.00	B/. 1,640,153.99
<b>PEDREGAL</b>															
9	027-2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL.	Secretaria General	Ing. Edwin Castillo	EJECUCIÓN	CM IMPORT S.A.	2018-5-76-0-08-AV-011426	99.40%	20/02/2019	365	0	16/07/2021	B/. 429,713.12	B/. 428,145.12	B/. 1,568.00

SAN FELIPE															
10	006-2018	SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL	Secretaria General	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	Cipriani Costruzioni S.R.L / Empresas Reyco S.A	2017-5-76-0-08-LV-010986	68.30%	11/06/18	365	641	12/03/21	B/. 720,110.00	B/. 492,020.57	B/. 228,089.43
CHILIBRE															
11	054-2017	DISEÑO FINAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE.	Secretaria General	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	Ingeniería y Construcciones Técnicas, S.A.	2017-5-76-0-08-LV-010840	51.70%	24/09/18	210	0	0	B/. 339,746.00	B/. 131,776.95	B/. 207,969.05
ANCÓN															
12	047-2017	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE II	Servicios a la Comunidad	Arq. Ellyka Mosley	EJECUCIÓN	CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC	2017-5-76-0-08-LV-010778	0.00%	15/12/17						
CHORRILLO															
13	021-2017	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA.	Direcion de gestion social / Subdireccion de Deportes	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	Asociación deportiva BBC (Boulder C, INC / Child Safe Products, INC / Centroequipos, S.A.)	2017-5-76-0-08-LV-010211	97.68%	07/08/17	548	0	0	B/. 3,863,690.29	B/. 3,774,077.78	B/. 89,612.51
CALIDONIA															
14		MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO CALIDONIA	Descentralización	Ing. Jose Cedeño	ADJUDICADO	CONSORCIO MEJORANDO CALIDONIA	2021-5-76-0-08-LV-014328	0.00%					B/. 2,380,171.89	B/. 0.00	B/. 2,380,171.89
SANTA ANA															
15		MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO SANTA ANA	Descentralización	Ing. Jose Cedeño	ADJUDICADO	CONSORCIO MI BELLO SANTA ANA	2021-5-76-0-08-LV-013835	0.00%					B/. 2,155,461.76	B/. 0.00	B/. 2,155,461.76
PROYECTOS EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS															
16	027-2021	MEJORAMIENTO DE CANCHA Y GIMNASIO EN CORREG.DE PACORA, CANCHA EN LOS CORREG. DE ALCALDE DÍAZ Y 24 DE DICIEMBRE Y CONSTRUC. DE COMEDORES MUNICIPALES EN CORREG. DE CALIDONIA Y ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ	Servicios a la Comunidad	Ing. Jose Cedeño	EJECUCIÓN	CODSA	2021-5-76-0-08-LV-014000	0.00%	18/04/22	240	0	13/12/22	B/. 614,260.91	B/. 0.00	B/. 614,260.91





24		CALCULO DE COMPOSICIÓN ESCOGIDA PARA EL RECINTO DE ÁGUILA ARPÍA, TRABAJO EN EL RECINTO	Proyectos especiales		POR ADJUDICAR										
25		SOLICITUD DE ASIGNAR A PERSONAL IDÓNEO PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICAR LA RESTRUCTURACIÓN DE UN COMEDOR, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ (CASA ESPERANZA)	Dirección de Servicios a la Comunidad		POR ADJUDICAR										
26		MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CONCEPCIÓN LA NUEVA Y DEL PARQUE HELIODORO PATIÑO, CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ	Planificación Urbana		ADJUDICADO	RJ INVERSIONES S.A	2022-5-76-0-08-LV-014541						B/. 1,382,895.44	B/. 0.00	B/. 1,382,895.44
27		CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO DE MARISCO DEL CORREGIMIENTO DE CALIDONIA	Mercados		POR ADJUDICAR		2022-5-76-0-08-LV-014686								
28		RENOVACIÓN URBANA DE BARRIO CHINO			POR ADJUDICAR										
29		11 COMEDORES EN DIFERENTES CORREGIMIENTOS			POR ADJUDICAR										
30		13 CEDIS			POR ADJUDICAR										
31		DEMOLICIÓN DE EDIFICIO RESIDENCIAL LAS MERCEDES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA	DOYC		POR ADJUDICAR		2022-5-76-0-08-LP-014721								